

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
 CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
 CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500005_IR_06_C07**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA E ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISORA DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FIS MDF_2021301500005_IR_06_C07	
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION EJIDO RINCON.		AMPLIACION EJIDO RINCON	\$ 1,081,348.44
FECHA DEL CONTRATO			
30 DE ABRIL DE 2021			
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
	GRUPO ANTGAR S.A. DE C.V.		
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 3 DE MAYO DEL 2021	TERMINO DE OBRA: 31 DE JULIO DE 2021	INICIO DE OBRA: 3 DE MAYO DEL 2021	TERMINO DE OBRA: 30 DE AGOSTO DE 2021
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 932,196.93	\$ 149,151.51	\$ 1,081,348.44
IMPORTE CONVENIO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 84,736.03	\$ 13,557.76	\$ 98,293.79
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 1,016,932.96	\$ 162,709.27	\$ 1,179,642.23



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBRAS
PÚBLICAS
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 12.00 CUARTOS DORMITORIO A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATA DE 50X50X15CM DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIAM. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE 12X20CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ARMEX 12X20-4, PISO DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10., MURO DE BLOCK DE 12X20X40CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CASTILLO DE SECCION 12X12CM CONCRETO F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 8-8-4 CIMBRA A 2 CARAS, CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20CM, CONCRETO



SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2021301500005_IR_06_C07

F'c=200KG/CM2 Y ARMEX 12X20-4 CIMBRA A 2 CARAS, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CM, CIMBRA COMUN, REFORZADA CON 60KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'c=200KG/CM2, APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5CM ACABADO PULIDO., INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO), DOS APAGADORES SENCILLOS, DOS CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA DE ½" DE DIAM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1"X1"X1/8" CON DIMENSIONES DE 1.00X2.10M, TABLERO DE 1.00X0.90M A BASE DE LAMINA CAL. 20, DOS FIJOS CON VIDRIO DE 5 MM, DE ESPESOR DE 1.10X0.45M Y CERRADURA DE SOBREPONER, INCLUYE PINTURA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES 1.20X1.00M DE ALTO, A BASE DE ANGULO 1"X1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE CON VIDRIO DE 5MM, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO., SUMINSITRO DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, THERMOTEK EMULSION FIBRATADA O SIMILAR, SE CONCLUYO CON LA LIMPIEZA FINAL Y GENERAL DE LA OBRA.



UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

PRESENCIA
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER.

ENTREGA

CONTRATISTA.



INDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



SECRETARÍA
PÚBLICAS
TAMALIN, VER.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2021301500005_IR_06_C07

RECIBE



C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO
SUPERVISORA DE OBRA