



# CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA\_FIS MDF\_2021301500011\_AD\_06\_C17

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FIS MDF_2021301500011_AD_06_C17		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD: RANCHO NUEVO (LA CEBADILLA)	RANCHO NUEVO	\$ 490,800.96	06 DE JULIO DE 2021
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 07 DE JULIO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 07 DE JULIO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 421,868.67	\$ 67,498.99	\$ 489,367.66

### BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE CONSTRUYERON 5.00 CUARTOS DORMITORIOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.00 X 4.00 M CON UN AREA DE 12 M2 CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE 60.00 M2: Y CONSTA DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO., EXCAVACION MANUAL , CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE 50 X 50 X 15 CM DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIÁMETRO CON F'Y=4,200 KG/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION., CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM., CONCRETO F'c= 200 KG/CM2., ARMEX 12X20-4., PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



OBRAS PÚBLICAS TAMALIN, VER.





# CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. MTA\_FIS MDF\_2021301500011\_AD\_06\_C17

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4., CASTILLO DE SECCION 12 X 12 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 8-8 – 4., CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 12 X 20 – 4., LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3., CONCRETO F'C = 200 KG/CM2., APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO: CEMENTO ARENA 1:4, INSTALACION ELECTRICA., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO, A BASE DE ANGULO DE 1" DE 1/8"., SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES., SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, THERMOTEK EMULSION FIBRATADA O SIMILAR, GARANTIA 5 AÑOS.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**C. ANDRES RAMOS REYNO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA MUNICIPAL  
(TAMALIN, VER.)  
**C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN**  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



**ARG. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
OBRAS PUBLICAS  
TAMALIN, VER.

**ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO**  
SUPERVISOR DE OBRA