



ATRIK CONSTRUCCIONES SA de CV.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2018301500025_IR_03_C06

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBO Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. TRINIDAD SORIA PRIANTI, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FISMDF_2018301500025_IR_03_C06		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE POBLADO EL RINCÓN	EL RINCON	\$ 494,273.12	15 DE JUNIO DEL 2018

DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

R.F.C.: PCO1301295NA
RAZON SOCIAL: PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION FISCAL: CALLE: ORIZABA S/N, COL. LAS FLORES, LOCALIDAD: NARANJOS, MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ, C.P. 92330

CALENDARIO DE OBRA		FECHAS REALES	
FECHA DE CONTRATO	TERMINO DE OBRA:	INICIO DE OBRA:	TERMINO DE OBRA:
INICIO DE OBRA: 18 DE JUNIO DEL 2018	01 DE AGOSTO DEL 2018	18 DE JUNIO DEL 2018	01 DE AGOS 2018
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 426,097.52	\$ 68,175.60	\$ 494,273.12

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LAS MEDIDAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS ES DE 3 M X 4 M DANDO UN AREA 12.00 M2 Y SE CONSTRUYERON 7.00 CUARTOS DORMITORIOS, DANDO UN AREA TOTAL DE 84.00 M2 Y LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO ANCHO PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE SECCION 50X50X15 CMS ARMADA CON VARILLA DEL NUM. 3 (3/8") CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON ARMEX SECCION 12X20 CMS, MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO LIGERO DE 12 CM X 40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, 10 mm DE ESPESOR, REBOLLO DE CONCRETO ARMADO DE 12X12 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]



MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]



CONTRALORIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ATRIK CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO**

CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2018301500025_IR_03_C06

KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 7.6 X 7.6 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO ARMADA CON ARMEX SECCION 0.12X0.20 M CONCRETO F.C=200 KG/CM2, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", CONCRETO F.C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: VENTANA Y PUERTA DE HERRERIA CON CRISTAL CLARO, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



ENTREGA

C. TRINIDAD SORIA PRIANTI
PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA.

RECIBE

SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL



C. ERIKA BURGOS CENOBIO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO
MARTINEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.
TESORERIA

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.