



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO**  
CONTRATO NUM. MTA\_FISMDF\_2018301500016\_AD\_06\_C10

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLOFERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBIO Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. JUAN JOSE LOREDO CURENIO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

<b>CONTRATO N°</b>	MTA_FISMDF_2018301500016_AD_06_C10		
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>
MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE: AYUNTAMIENTO CON LA CALLE INDEPENDENCIA	TAMALIN	\$ 185,639.07	26 DE JUNIO DEL 2018

**DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:**

<b>R.F.C.:</b>	<b>RAZON SOCIAL:</b>	<b>DIRECCION FISCAL</b>
LOCJ770926MA0	JUAN JOSE LOREDO CURENIO	CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 4, COL.CENTRO, LOCALIDAD: NARANJOS, NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ, C.P. 92300

<b>CALENDARIO DE OBRA</b>			
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	<b>FECHAS REALES</b>		
INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 27 DE JULIO DEL 2018	INICIO DE OBRA: 28 DE JUNIO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 27 DE JULIO DEL 2018
<b>IMPORTE REAL EJECUTADO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b>
	\$ 181,776.56	\$ 29,084.25	\$ 210,860.81

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y ALINEACIÓN DE POSTES PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UN TOTAL DE 73.50 ML. SUM. E INSTALACIÓN DE 4.00 POSTES DE CONCRETO, SUM. E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC CAL. 1/0, SUM. E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 CON ESTRUCTURA DE REMATE VA30. SUM. E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 CON ESTRUCTURA DE REMATE VR30. SUM. E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9C-400. SUM. E INSTALACIÓN DE RETENIDA RPA. SUM. E INSTALACIÓN. DE RETENIDA RE CON POSTE 7C-500. SUM. E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TIERRAS 1K. SUM. E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE VA30 SIN POSTE. SUMINISTRO Y TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 TIPO PSD 1/0E. SUM. E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN. SUM. E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN CON GRUA H1AB DE 6 TON., DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN CON ESTRUCTURAS 1R3, INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN CON CONECTORES EN T CAL. 1/0. RECONEXIÓN DE 10 ACOMETIDAS CON CONECTORES UDC CONECTORES TOPE 8-8.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TAMALIN VER.  
**TESORERÍA**

*[Handwritten Signature]*



Vicente Guerrero No. 4 Zona OBRAS Naranjos, Ver. Cel. 768-1014989 e-mail: Curenioj@hcmmail.com

**PUBLICAS**  
TAMALIN, VER.



**PRESIDENCIA**  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.



**SINDICATURA**  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TAMALIN VER.  
**CONTRALORIA**  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

*[Handwritten Signature]*





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO**

CONTRATO NUM. MTA\_FISMDF\_2018301500016\_AD\_06\_C10

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

**ENTREGA**  
  
**ING. JOSE LOREDO CURENIO**  
JUAN JOSE LOREDO CURENIO  
CONTRATISTA

**RECIBE**

**PRESIDENCIA**  
  
**C. ANDRES RAMOS REYNO**  
TAMAPRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
**C. VIRGINIA CASTILLO FERRERA**  
SINDICO UNICO MUNICIPAL

  
**C. ERIKA BURGOS GENOBIO**  
TESORERO MUNICIPAL

  
**LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO**  
MARTINEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TAMALIN, VER.  
TESORERIA

  
**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
**OBRAS PUBLICAS**  
TAMALIN, VER.  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
TAMALIN, VER.