



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2021301500023_IR_08_C10**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA E ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISORA DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: _____, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FISMDF_2021301500023_IR_08_C10	
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (MIXTO) DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS (2DA ETAPA).		LAS PIEDRAS	\$ 741,449.89
			FECHA DEL CONTRATO 24 DE MAYO DE 2021
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 26 DE MAYO DEL 2021	TERMINO DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2021	INICIO DE OBRA: 26 DE MAYO DEL 2021	TERMINO DE OBRA: 08 DE AGOSTO DE 2021
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 639,180.94	\$ 102,268.95	\$ 741,449.89

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PAVIMENTACION DE **553.50 M2** DE CALLE CON CONCRETO MIXTO DE 18 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2 EN UN 60% Y 40% DE PIEDRA BOLA. SE REALIZARON TRABAJOS DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA, DESHALOJANDO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 3.00 KM DE DISTANCIA, ASI TAMBIEN SE CONSTRUYO UNA BASE HIDRAULICA DE GRAVA EN GREÑA DE 20 CM DE ESPESOR, SE COLOCO JUNTA DE DILATAION DE VARILLA DE 5/8" @ 60 CM DE SEPARACION DE 1.20 M DE LARGO, SE APLICO CALAFATEO EN JUNTAS DE DILATAION DE 10 MM DE ANCHO, SE CONSTRUYERON **79.70 M2** DE BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO, ASI COMO **110.70 ML** DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X20X40 CM DE SECCION, SE APLICO PINTURA TRAFICO INTENSO SOBRE GUARNICIONES EXISTENTES, COMPLEMENTANDO LOS TRABAJOS SE REALIZO UNA OBRA PLUVIAL QUE CONTEMPO LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO PLUVIAL DE 1.25M X 0.64M X 0.38M PAÑOS INTERIORES DE 14 CM DE ESPESOR DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4,



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.

 SINDICATURA MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.


 OBRAS PUBLICAS
 TAMALIN, VER.




**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500023_IR_08_C10

ASI TAMBIEN SE SUMINISTRO Y COLOCO UN REJILLA PLUVIAL A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL LI DE 2 ½" X ¼" DE ESPESOR @ 7 CM DE SEPARACION QUE INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2 ½" X ¼", SE CONTRUYO UN DESAGUE PLUVIAL DE 24 ML HACIA EL MARGEN DE LA COSTA A BASE DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO SERIE 25 OCULTA, ASI COMO LA COLOCACION DE CODOS DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 6" DE DIAM. EN TUBERIA PLUVIAL, SE CONCLUYO CON LA LIMPIEZA FINAL Y GENERAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL,
TAMALÍN, VER.
C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.,



**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

**ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO**
SUPERVISORA DE OBRA